



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

-9-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆಗಳು

42)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ Improvements to Road & Drains at Abbigere near old Watch Factory, Ward No.12, Shettyhalli Sub Division. ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ: 12.07.2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ: 29.05.2014 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 227 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೋರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ

[Signature]

43)

[Signature]

ಮೊತ್ತ (Rs) ರೂ. 227 ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್
ರೀಪೇರಿಂಗ್ ರೂ. 227 ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೂ. 227 ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್

[Signature]
25/5/12

44)

7-8-6

ನೋಂದಾಯಿಸಿದ 227 ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್
ಕ್ಲಿನ್ ನಗರೀಯ ರೂ. 3800 ಕಡೆ ಎಸ್ ಎಸ್

[Signature]
25/5/12

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

45)

[Signature]

[Signature]

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.